

Investeringar 2023, teknik och infra

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 25.05.2023 § 40
452/10.03.01.01/2023

Beredare

Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724
fornamn.efternamn@pargas.fi

Enligt förvaltningsstadgan för Pargas stad § 22, punkt 23 hör det till stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster att svara för uppföljningen av stadens investeringar och rapportera om investeringarnas genomförande.

Stadsfullmäktige har 12.12.2022 § 174 godkänt 2023 års investeringar och projektinnehåll, samt preliminära tidtabeller för projekten.

Investeringsprojekten som lyder under ansvarsområdet teknik och infra:

- 7106 Grundsanering av gator
- 7408 Dagvatten
- 7410 Kyrksundsstranden/ombyggnad
- 7424 Skräbböle, dagvattensystem
- 7426 Trafikregleringar o säkerhet
- 7427 Norra Famnen bostadsområde
- 7429 Klockarberget II/bostadsområde
- 7430 Norrgårds Bläsnäs/radhustomt
- 7431 Storängen II/bostadsområde
- 7433 Skolgatan dagvattensanering
- 7436 Södra hamnen Nagu/parkering
- 7437 Lövnäs/nytt bostadsområde plan
- 7438 Snäckviken småbåtshamn/utveckling
- 7461 Förnyande av gatubelysning
- 7477 Slussen/grundsanering
- 7502 Frisbeegolf
- 7519 Torgbron/sanering
- 7520 Centralparken, utveckling
- 7614 Björkhagens bevattningssystem
- 7615 Industrigatans led
- 7618 Villebrådsvägen dagvattensystem

Tillsammans med lokalservice genomförs projekt 5350 Aktiverande samlingsplats i Korpo.

Projekten utgår från fastställd budget, tidsplan och projektinnehåll. Noggrannare tidsplan framgår av bilagan.

Risk för budgetavvikelser finns i nuläge för projekten Industrigatans led för fotgängare och cyklister och Dagvatten. Budgeten för Industrigatans led för fotgängare och cyklister baserar sig på kostnadsberäkningar gjorda hösten 2021. Projektet konkurrensutsattes sommaren 2022, då byggnadskostnaderna stigit avsevärt. Därtill har ett fel i upphandlingsdokumenten efter kontroll med planeringskonsulten uppdagats. Felet har funnits i mängdförteckningarna (määräluettelot) som visserligen inte är bindande, enbart riktgivande, men som legat som grund för entreprenörens anbud. Förhandlingar har förts mellan parterna, planeringskonsult, entreprenör och beställare. Tilläggskostnaden utgör

115 400 euro. Entreprenören och beställaren har i godo kommit överens om att dela tilläggskostnaden då alla parter har sitt ansvar, så att entreprenören tar en tredjedel (1/3) och beställaren en tredjedel (1/3) av kostnaden. Beställaren har krävt ersättning (1/3) av planeringskonsulten.

Användningsgraden för Dagvattenprojektet är i nuläge ca 86 %, och det finns tryck och behov av att i bland annat Finbyområdet utföra sanerings- och kompletteringsåtgärder i dagvattennätssystemet för att trygga driftsäkerheten.

Projekt som i nuläge är oklara är Kyrksundsstranden/ombyggnad, Norra Famnen bostadsområde och Lövnäs/nytt bostadsområde plan. Genomförandet av dessa projekt hänger starkt samman med hur utvecklingen av områdena framskrider.

Kompletterande material	Projekttidtabell
Föredragande	Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774 fornamn.efternamn@pargas.fi
Beslutsförslag	Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster tar del av uppföljningen och rapporten av ansvarsområdet teknik och infras investeringar, och antecknar denna för kännedom.
Beslut	Förslaget godkändes. _____
Delgivning	sektorchef H-MG