

Tili	Projekt / Projekti	Kommunområde/ Kunta-alue	Andbudsfrågan skickas / Tarjoukseyly lähetetään	Upphandling gjord/ Kilpailutus tehty	Tidtabell Aikataulu	Ansvarperson/ Vastuuhenkilö	Budjetti	Käytetty	Jäijellä	Tot%		
	Vattentjänster - Vesihuolto 17.5.2023											
7701	Punktsaneringar av VA- och ytvattenrörmat och brunnar	Pargas			2023	Henrik Roms	50000	7006	42994	14,01	Työtä tehdään koko ajan, resurssien puitteissa!	
7720	Korpo reningsverksanering	Korpo		edellinen vuosi	lokakuu	Marko Rusi	750000	58191	691809	7,76	Korppoon urakat etenee aikataulussa.	
7724	Förnyande av reningsverk	Skärgården		OMA TYÖ	2023	Mike Laaksonen	50000	0	50000	0,00	Janne Airola ja Mika Laaksonen vastaa tästä	
7740	Kyrksundsstranden plan+förverk	Pargas	???	???	???	Kaupunki	50000	0	50000	0,00		
7742	Ersby ringmatningslinje	Pargas	Maaliskuu	Käynnissä	toukokuu-syyskuu	Marko Rusi	160000	410	159590	0,26	Urakka kilpailutettu alkaa asap	
7745	Pargas avloppsörnät/sanering	Pargas		Puitesopimus	2023	Henrik Roms	250000	50401	199599	20,16	Suoritukset käynnissä. Jatkuu koko vuoden.	
7747	Punktsaneringar av rörmaten	Skärgården		OMA TYÖ	2023	Henrik Roms	50000	69387	-19387	138,77	Valmistuu kevään aikana.	
7749	Skärgårdens vattenmätare	Skärgården		OMA TYÖ	2 023	Henrik Roms	20000	25238	-5238	126,19		
7750	Vattentornet	Pargas			toukokuu-lokakuu	Marko Rusi	40000	0	40000	0,00	Suunnittelija valittu. Aitaaminen tehdään syksyn aikana	
7751	Nytt bostadsområde	Pargas				Marko Rusi	15000	0	15000	0,00		
7755	Skräbble områdesanering/rör	Pargas	Maaliskuu	Käynnissä	kesäkuu-joulukuu	Henrik Roms	50000	140	49860	0,28	Kilpailutus käynnissä.	
7757	Reservtank PAX och Metanol	Pargas		Kilpailutettu	kesäkuu-syyskuu	Marko Rusi	20000	105	19895	0,53	Säiliö valmis. Odottaa asennusta. Valmistuu kesän aikana	
7758	Industrigatan/vattenlinjer	Pargas			14.6.2022 tammikuu - kesäkuu	Marko Rusi	20000	27101	-7101	135,51	Vesihuolto valmis.	
7759	Kärrhagen (Klockarberg II)vatten och avlopp	Nagu		Huhtikuu	Toukokuu kesäkuu-joulukuu	Henrik Roms	100000	315	99685	0,32	Syksyn aikana	
7760	Norrgårds Bläsnäs vatten-avlopp	Pargas		OMA TYÖ	kesäkuu-syyskuu	Henrik Roms	20000	0	20000	0,00	Odottaa suunnitelmia	
7763	Pumpstationer sanering 4st	Pargas		OMA TYÖ	2023	Marko Rusi	40000	9237	30763	23,09	Työt käynnissä.	
7764	Pumpstation sanering 3 st	Skärgården		OMA TYÖ	2023	Marko Rusi	30000	336	29664	1,12	Työt käynnissä.	
7618	Villebrådvägen, utbygg vatten och avlopp	Pargas		Huhtikuu	Puitesopimus huhtikuu-elokuu	Henrik Roms	10000	0	10000	0,00	Suunnittelu kesä ja syksy	
7768	Skölgatan, VA sanering	Pargas		Huhtikuu	Puitesopimus huhtikuu-elokuu	Henrik Roms	15000	0	15000	0,00	Suunnittelu kesä ja syksy	
7903	Reningsverket automation	Pargas		Huhtikuu	Puitesopimus huhtikuu-elokuu	Marko Rusi	20000	653	19347	3,27	Suunnittelu kesä ja syksy	
7904	Lägvattenreservoar	Pargas		tammikuu	huhtikuu-kesäkuu	Marko Rusi	70000	0	70000	0,00	Tilattu! Toimitus kesän aikana	
7905	Hessundsbron	Pargas	Maaliskuu	Huhtikuu	Joulukuu 2024	Marko Rusi	185000	75676	109324	40,91	Työt käynnissä.	
7909	Verkans osmosverk förflyttning	Korpo		Elokuu	Elokuu-joulukuu	Marko Rusi	15000	0	15000	0,00	Suunnittelu kesä ja syksy	
7910	Storängen vatten och avlopp	Pargas		Huhtikuu	Puitesopimus huhtikuu-elokuu	Henrik Roms	10000	0	10000	0,00	Suunnittelu kesä ja syksy	
7911	Avloppreningsverksbyggnad	Pargas		toukokuu	heinäkuu	huhtikuu-elokuu	Marko Rusi	50000	0	50000	0,00	Suunnittelu kesä ja syksy
							2090000	324196		15,51		