

## Brava lärcenter, lägesrapport

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 17.01.2024 § 8  
983/10.03.02.00/2021

### Beredare

Fastighetschef Seppo Pihl, tfn 0400 451 424  
fornamn.efternamn@pargas.fi

Rivningsarbetet i lärcentret Brava har framskridit snabbare än den ursprungliga tidsplanen, men när det gäller golv- och röisoleringen i Paraistenseudun koulu har andelen material blivit större än resultaten av tidigare kartläggningar angett. Byggherren har före rivningsåtgärderna genomfört preciserande kartläggningar med olika metoder för att säkerställa att arbetet kan fortsätta på ett flexibelt sätt och att rätt åtgärder väljs för att genomföra rivningen. Det beräknas att byggnaden är riven till och med vecka 2 år 2024 och att uppstädningen av rivningsområdet kan börja.

När skolverksamheten är avbruten vid årsskiftet 2023–2024 utförs preciserande golvreparationer i korridorerna.

Täckdikningen mellan Axxells och Bravas byggnader har kunnat lösas som en fungerande helhet. Som metod används pumpstationer så att man genom att leda vattnet till en extra pumpstation och pumpstationen i Brava får bort vattnet under byggnaden.

Trafiksäkerheten i området och på Skolgatan granskas kontinuerligt. Infart till skolgården begränsas med hjälp av portar som placeras vid infarterna. Trafiken på gården begränsas så mycket som möjligt och körning är tillåten endast av tvingande skäl. Trafikmängden på Skolgatan är rätt stor, men hastighetsbegränsningen 20 km/h som övervakas med en digital hastighetstavla och farthinder vid skolan är effektiva metoder för att begränsa hastigheterna. Olägenheterna som rivningen orsakar upphör inom kort och de olägenheter som orsakas av transporter till PIUG:s idrottshall och som stör trafiken mest kan genomföras snabbt.

Förutsättningarna för cykling och som specialområde elcykling är i fokus i området.

Som helhet uppfyller lärcentret Brava kriterierna som satts upp för kvalitet, tidsplanen och budgeten.

### Kompletterande material

[Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 22.11.2023 § 95](#)

### Föredragande

Tf. teknisk chef Matias Jensen, tfn 044 358 5724  
fornamn.efternamn@pargas.fi

### Beslutsförslag

Sektionen tar del av ärendet.

### Beslut

Förslaget godkändes.

---