

20.11.2024

Salku- luku	Vastuunjako	Kustannuspaikka ja projekti-numero	Kohde	Talousarvio yhteensä €	Toteutuma urakkahinta € kertymä viikolle 47	Ennuste €	Toteutuma %	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
A	JJa, SPI	4166.8416	Fridhem/ Automaation uusiminen, ilmastoinnin parantaminen																
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %												
			tuntityö	8 000 €	5 082 €	8 000 €	0 %												
			urakkatyö	37 000 €	20 640 €	37 000 €	68 %												
			Yhteensä	45 000 €	25 722 €	45 000 €	68 %												
A	JJa, SPI	4094.8471	Houtskaari, Träskin urheiluhalli/ Lämpöjärjestelmän parantaminen																
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %												
			tuntityö	10 000 €	589 €	10 000 €	10 %												
			urakkatyö	0 €	0 €	0 €	0 %												
			Yhteensä	10 000 €	589 €	10 000 €	10 %												
A	JJa, SPI	4045.8458	Träskin koulu, asunnot/huonesaneeraus																
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %												
			tuntityö	40 000 €	8 243 €	40 000 €	20 %												
			urakkatyö	0 €	0 €	0 €	0 %												
			Yhteensä	40 000 €	8 243 €	40 000 €	20 %												
A	JJa, SPI	4187.8472	Houtskaarin hakevarasto/uudet seinäpeitteet																
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %												
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %												
			urakkatyö	15 000 €	10 400 €	15 000 €	100 %												
			Yhteensä	15 000 €	10 400 €	15 000 €	100 %												
A	JJa, ML, SPI	4046.8450	Iniön koulu/Julkisivunmaalaus																
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %												
			tuntityö	6 000 €	0 €	0 €	0 %												
			urakkatyö	9 000 €	11 900 €	12 000 €	100 %												
			Yhteensä	15 000 €	11 900 €	12 000 €	100 %												
A	JJa, ML, SPI	4102.8448	Iniö Snäckan/Julkisivunmaalaus																
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %												
			tuntityö	6 000 €	0 €	0 €	0 %												
			urakkatyö	9 000 €	11 900 €	12 000 €	100 %												
			Yhteensä	15 000 €	11 900 €	12 000 €	100 %												
A	JJa, SPI	4296.8473	Iniön vierasvenesatama/Aurinkopaneelit ja huoltorakennuksen sisätillakorjaus																
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %												
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %												
			urakkatyö	10 000 €	7 522 €	7 550 €	76 %												
			Yhteensä	10 000 €	7 522 €	7 550 €	76 %												

Kaikki yhteensä 252 000 € 161 059 € 253 680 €

Salku luku	Käyttö tarkoitus
A	Pidetävät rakennukset
B	Kohditettävät rakennukset
C	Realisoitavat eli myytävät rakennukset
C*	Realisoitavat tai käyttö tarkoituksen muutos
D	Purettavat rakennukset